

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		浮桥路幼儿园（文韵实验幼儿园）		建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区社会事业局	
国家重大项目库代码		2018-320505-91-01-558865		地债管理系统项目编号		P18320505-0012	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.28		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.28
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成浮桥路幼儿园（文韵实验幼儿园），建筑面积为15289.5平方米，规模为6轨18班。			浮桥路幼儿园（文韵实验幼儿园）按时竣工，建筑面积为15289.5平方米，规模为6轨18班。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100.00%	3.00	3.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证、银行回单
		资金执行率	100%	100.00%	4.00	4.00	项目支付明细账、会计凭证
		资金使用合规性	合规	合规	4.00	4.00	项目支付明细账、会计凭证
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	项目管理制度、监理制度、安全检查制度、考核制度、验收制度及沟通反馈制度
		制度执行有效性	有效	基本有效	5.00	4.00	进度管理制度、日常进度管理记录（施工记录、监理记录、安全检查记录等）
产出	数量指标	建筑面积	15289.5m ²	15274.52m ²	4.00	3.98	建筑设计方案及竣工验收报告
		标准活动教室	18间	18间	4.00	4.00	建筑设计方案及竣工验收报告
		特色活动教室	6间	9间	4.00	3.38	建筑设计方案及竣工验收报告
		机动停车位	63个	63个	4.00	4.00	建筑设计方案及竣工验收报告
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	竣工验收报告
		消防验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	消防验收报告
		主体建筑预计使用年限	50年	50年	4.00	4.00	竣工验收报告
		环保验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	环境监测等相关材料
		抗震设防等级	7度	7度	4.00	4.00	施工图纸等相关材料
	时效指标	完工及时率	100%	较为及时	4.00	1.00	竣工验收报告
		开园及时率	100%	及时	4.00	4.00	验收报告、开园审批手续等材料
成本指标	成本控制率	100%	100%	4.00	4.00	进度核验表、支付凭证	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	3.00	3.00	支付凭证
		预期保育费收入	92.4万元	59.56万元	3.00	0.00	保育费收费标准等材料
	社会效益	开设班数	10个	10个	3.00	3.00	审批材料
		人员配备达标率	100%	100%	3.00	3.00	服务人员配置说明、人员资质证明
	生态效益	绿色建筑达标	一星级	未及时验收	3.00	0.00	验收报告等材料
		食品安全事故发生率	0%	0%	3.00	3.00	无事故证明
可持续影响	持证上岗率	100%	100%	3.00	3.00	从业人员资质证明	
	服务对象满意度	家长满意度	90%	99.76%	10.00	10.00	调查问卷
总计					100.00	89.36	