

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		苏州高新区惠昌幼儿园			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局		
国家重大项目库代码		2202-320505-89-01-741573			地债管理系统项目编码		P23320505-0009		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.54		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.54	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年6月外立面装饰装修安装完成，内部装饰装修安装完成，市政管网及景观绿化完成，竣工验收及移交完成。				外立面装饰装修安装完成，内部装饰装修安装完成，市政管网及景观绿化完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5.00	5.00	债券资金到位凭证		
		资金执行率	100%	100%	5.00	5.00	项目资金支付凭证		
		资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00	依据支付管理规定履行支付报批程序		
	组织实施	项目管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	依据施工单位工程质量、安全生产、工程变更管理细则、监理实施细则等，该项目管理制度健全性较健全		
		制度执行有效性	有效	较有效	5.00	4.00	档案资料归档不完整，如工程招标准底预算资料，酌情按80%得分		
产出	数量指标	建筑面积（M2）	13593.24	13588.25	2.00	2.00	依据初步设计文本		
		教室间数(间)	24	24	2.00	2.00	幼儿园平面设计图		
		图书馆面积（M2）	159.56	143	2.00	0.96	书馆图纸面积完成率89.57%，得分为0.96分		
		机动停车位(个)	51	51	2.00	2.00	建设工程停车位实测成果报告		
		取得竣工验收证明书	取得	未取得	2.00	1.00	截止年底暂未完全竣工		
	质量指标	监理工作开展率	100%	90%	10.00	9.00	监理工作时长不符合合同要求，酌情按90%得分。		
	时效指标	竣工及时性	及时	较及时	10.00	7.00	晚于计划竣工时间，截至年底尚未竣工移交，酌情按70%得分		
	成本指标	成本控制率	100%	80%	10.00	8.00	个别单项合同超过概算金额，且项目尚未竣工决算审计，最终成本不具备评价条件，酌情按80%得分		
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	依据地方专项债还本付息付费有关情况表、债券利息付款银行凭证		
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	5.00	5.00	依据开户证明		
	生态效益	环保垃圾处置率	100%	80%	5.00	4.00	无法准确判断环保垃圾的处置情况，酌情按80%得分		
	可持续影响	重大安全事故发生率	0	0	5.00	5.00	依据建筑工程施工整改通知书、建筑工程施工安全隐患整改回复单。		
开展安全生产培训（次）		1	13	5.00	5.00	依据日常安全教育记录、班组安全教育交底表、分部（分项）工程安全交底表。			
满意度	服务对象满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	100%	10.00	9.50	依据施工方、监理方、设计方满意度调查表，但未说明调查的参建单位样本量抽查比例		
总 计					100.00	89.46			