

附件6

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2025年度

项目名称		苏州高新区惠昌幼儿园			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局	
国家重大项目库代码		2202-320505-89-01-741573			地债管理系统项目编码		P23320505-0009	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.68		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.68
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年建成惠昌路幼儿园，建筑面价为13609.22平方米，规模为6轨18班，另外预留2轨6班。				2025年已经建成惠昌路幼儿园，建筑面价为13588.25平方米，规模为6轨18班，另外预留2轨6班。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5.00	5.00	债券资金到位凭证	
		资金执行率	100%	100%	5.00	5.00	项目资金支付凭证	
		资金使用合规性	合规	较合规	5.00	5.00	依据项目工程款明细账、支付凭证	
	组织实施	项目管理制度健全性	健全	较健全	5.00	5.00	依据施工管理制度、质量、安全生产管理制度、工程变更管理细则，监理制度及实施细则	
		制度执行有效性	有效	较有效	5.00	4.00	暂未项目竣财务结算，酌情按80%得分	
产出	数量指标	建筑面积（M2）	13609.22	13588.25	2.00	1.80	依据工程竣工验收报告、竣工验收证明书	
		教室间数(间)	24	24	2.00	2.00	依据竣工图纸	
		图书馆面积（M2）	159.56	143	2.00	1.60	依据竣工图纸	
		机动停车位(个)	51	51	2.00	2.00	依据竣工图纸	
		取得竣工验收证明书	取得	取得	2.00	2.00	依据竣工验收证明书	
	质量指标	监理工作开展率	100%	100%	10.00	5.00	提供监理材料不全，信息不完整	
	时效指标	竣工及时性	及时	及时	10.00	8.08	依据项目实施方案和工程竣工验收证明书	
	成本指标	成本控制率	100%	80%	10.00	8.00	存在单项超概算的情况，酌情按80%得分	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	依据专项债还本付息付费有关情况表、债券利息付款凭证	
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	5.00	5.00	依据开户证明	
	生态效益	环保垃圾处置率	100%	100%	5.00	4.00	佐证材料单一，酌情按90%得分	
	可持续影响	重大安全事故发生率	0	0	5.00	5.00	安全日志等	
		开展安全生产培训（次）	1	0	5.00	5.00	安全日志、无安全质量情况说明	
满意度	服务对象满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	100%	10.00	10.00	调查问卷、调查方案、调查报告	
总 计					100.00	88.48		