

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		和祥幼儿园		建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区社会事业局			
国家重大项目库代码		2018-320505-47-01-532867		地债管理系统项目编码		P20320505-0005			
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.52		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.52	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成和祥幼儿园，建筑面积为15062.05平方米，规模为6轨18班。				和祥幼儿园按时竣工，建筑面积为15062.05平方米，规模为6轨18班。				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3.00	3.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证		
		资金执行率	100%	100%	4.00	4.00	项目支付明细账、会计凭证		
		资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证		
	组织实施	项目管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	项目管理制度、监理制度、安全检查制度、考核制度、验收制度及沟通反馈制度等制度文件		
		制度执行有效性	有效	基本有效	5.00	4.00	制度文件、工作台账		
产出	数量指标	建筑面积	15062.05m ²	15072.13	4.00	4.00	验收报告等材料		
		标准活动室	18间	24间	3.00	2.92	验收报告等材料		
		特色活动室	7间	8间	3.00	3.00	验收报告等材料		
		图书馆面积	241m ²	241m ²	3.00	3.00	验收报告等材料		
		机动停车位	84个	96个	3.00	3.00	验收报告等材料		
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	竣工验收报告等材料		
		消防验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	消防验收报告等材料		
		主体建筑预计使用年限	50年	50年	3.00	3.00	验收报告等材料		
		环保验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	环保验收报告等材料		
		抗震设防等级	7度	7度	3.00	3.00	验收报告等材料		
	时效指标	完工及时率	100%	100%	3.00	3.00	进度核验表等材料		
		开园及时率	100%	100%	3.00	3.00	验收报告、开园审批手续等材料		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	3.00	3.00	进度核验表、支付凭证		
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	4.00	4.00	利息支付凭证		
		预计保育费收入	42.24万元	18.14万元	4.00	0.00	保育费收费标准等材料		
	社会效益	开设班数	4个	4个	4.00	4.00	验收报告、审批材料等		
		人员配备达标率	100%	100%	4.00	4.00	《江苏省幼儿园设置基本条件》、情况说明		
	生态效益	绿色建筑达标	一星级	未验收	4.00	0.00	未进行绿色达标验收		
		食品安全事故发生率	0%	0%	5.00	5.00	无事故说明		
可持续发展	持证上岗率	100%	100%	5.00	5.00	从业人员资质证明			
	服务对象满意度	家长满意度	90%	100%	10.00	10.00	调查问卷		
总计					100.00	90.92			