

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		美林幼儿园新建工程			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局	
国家重大项目库代码		2106-320505-89-01-316681			地债管理系统项目编码		P23320505-0008	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.84		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.84
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年取得施工许可证并开工建设，按照要求完成相应进度施工，2024年竣工。				2023年取得施工许可证并开工建设，按照要求完成相应进度施工，2024年竣工。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5.00	5.00	债券资金到位凭证	
		资金执行率	100%	100%	5.00	5.00	项目资金支付凭证	
		资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00	依浒墅关经开区财政支付管理规定履行支付报批程序	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	依据施工单位工程质量、安全生产管理制度、工程变更管理细则等，管理制度合法、合规、较完整。	
		制度执行有效性	有效	较有效	5.00	4.00	项目制度执行较为有效，部分资料归档有待加强。	
产出	数量指标	建筑面积（M2）	17833.84	17821.14	2.50	2.49	依据工程竣工验收报告、单位工程竣工验收证明书	
		教室间数(间)	18	24	2.50	2.44	依据竣工图纸，教室间数数量差异，酌情得分2.44分	
		机动停车位	99个	99个	2.50	2.50	依据竣工图纸	
		取得竣工验收证明书	取得	取得	2.50	2.50	依据工程竣工验收报告、单位工程竣工验收证明书	
	质量指标	监理工作开展率	100%	90%	10.00	9.00	监理资料不完整，酌情按90%得分	
	时效指标	竣工及时性	及时	及时	10.00	10.00	依据依据项目实施方案和单项工程竣工验收证明书	
	成本指标	成本控制率	100%	40%	10.00	4.00	无法判断工程成本控制情况，酌情按40%得分	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	依据地方专项债还本付息付费有关情况表、债券利息付款银行凭证	
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	5.00	5.00	依据开户证明	
	生态效益	环保垃圾处置率	100%	100%	5.00	4.00	无法准确判断环保垃圾的处置情况，酌情按80%得分	
	可持续影响	重大安全事故发生率	0	0	5.00	5.00	依据建筑工程施工整改通知书、建筑工程施工安全隐患整改回复单，未发现发生过重大安全事故。	
		开展安全生产培训（次）	1	13	5.00	5.00	依据日常安全教育记录。	
满意度	服务对象 满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	100%	10.00	8.50	调查样本量方面，抽查比例不明确，酌情按85%得分	
总 计					100.00	89.43		