

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		苏州高新区浒关片区转供水管网改造提升工程			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局		
国家重大项目库代码		2308-320505-89-05-167904			地债管理系统项目编码		P23320505-0011		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.1
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目初步设计方案批复，施工许可证等批复办理，项目顺利开工				完成项目初步设计方案批复，施工许可证等批复办理，项目顺利开工				
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	7.00	7.00	债券资金到位凭证		
		资金执行率	100%	100%	6.00	6.00	项目资金支付凭证		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	6.00	6.00	依据施工管理制度、质量、安全生产管理制度、工程变更管理细则，监理制度及实施细则		
		制度执行有效性	有效	较有效	6.00	4.80	部分资料归档有待加强，酌情按80%得分，得4.8分		
产出	数量指标	初步设计方案批复	完成	完成	5.00	5.00	初步设计批复		
		施工许可证	完成	完成	5.00	5.00	已办理挖掘道路许可证申请项目开工建设。		
	质量指标	监理工作开展率	100%	100%	10.00	10.00	监理合同、规划和实施细则，日记、月报等监理资料		
	时效指标	开工及时性	及时	及时	10.00	8.00	开工较及时，酌情按80%得分，得分为10*80%=8分。		
	成本指标	成本控制率	100%	80%	10.00	8.00	存在单项已超概算的情况，且工程未完工，无法判断工程成本控制情况。酌情按80%评分		
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	7.00	7.00	依据地方专项债还本付息付费有关情况表、缺债券利息付款凭证		
	社会效益	周边居民投诉率	0%	0%	6.00	6.00	据项目单位说明，未接到投诉		
	生态效益	改善地区环境	改善	改善	6.00	5.40	佐证资料较单一，无法充分体现改善地区环境效果，酌情按90%得分		
	可持续影响	安全事故发生率	无	0	6.00	6.00	安全日志、无安全质量情况说明		
满意度	服务对象满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	100%	10.00	9.50	调查问卷、调查方案、调查报告，但未说明调查的参建单位样本量抽查比例		
总 计					100.00	93.70			