

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2025年度

项目名称		苏州高新区公共卫生中心			建设/运营单位（盖章）		苏州高新区（虎丘区）疾病预防控制中心	
国家重大项目库代码		2102-320505-89-05-531904			地债管理系统项目编码		P21320505-0011	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1.5
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目竣备并启用				项目已于2025年9月28日竣备，2025年10月启用			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程（30分）	资金管理 （14分）	资金使用合规性	合规	合规	7	7	记账凭证、在建工程明细账	
		资金使用及时性	年内使用完毕	年内使用完毕	7	7	《2025年江苏省政府专项债券（二至八期）发行结果公告》《苏州高新区财政局预算指标(拨款)通知单》、在建工程明细账、凭证、财政直接支付凭证	
	组织实施 （16分）	项目实施规范性（依法开展招投标）	规范	规范	8	8	中标通知书、公卫中心项目工程招标合同一览表	
		制度执行有效性	有效	较有效	8	6	财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）、《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》（苏高新财〔2022〕72号）、《关于明确苏州高新区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》（苏财购〔2017〕84号）、《苏州高新区工程变更管理办法（2019年修订版）》（苏高新管〔2019〕14号）、《区党政办关于转发苏州高新区建设项目代建管理办法（试行）的通知》（苏高新办〔2017〕35号）、发布公告、凭证等	
产出（30分）	数量指标 （8分）	项目年度计划投资	9000万元	9000万元	4	4	工程月实物量报表	
		取得初步设计批复	取得	取得	4	4	《关于苏州高新区（虎丘区）疾病预防控制中心苏州高新区公共卫生中心初步设计的批复》（苏虎行审投项〔2022〕211号）	
	质量指标 （8分）	监理工作开展率	100%	100%	4	4	监理月报	
		未发生安全事故	未发生	未发生	4	4	情况说明	
	时效指标 （4分）	按工期完成项目进度	完成	完成	4	4	《一二级节点计划（公卫中心）》、监理日志	
	成本指标 （10分）	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	≤5%	5	5	《高新区公共卫生中心成本概算》（调整后）、公卫中心项目工程招标合同一览表	
预计年度计划投资额不超±10%		±10%	不超±10%	5	5	《2025年住建局基建工程项目预算情况表》、工程月实物量报表		
效益（30分）	经济效益 （8分）	当年利息支付率	100%	100%	4	4	《2025年江苏省政府专项债券（二至八期）发行结果公告》《苏州高新区财政局预算指标(拨款)通知单》	
		增加地方税收（建筑业发票）	取得建筑业发票	取得建筑业发票	4	4	发票、税收完税证明	
	社会效益 （6分）	农民工工资专户开户率	100%	100%	6	6	开户证明	
	生态效益 （8分）	环保垃圾处置率	100%	100%	4	4	《苏州高新区公共卫生中心项目建安总承包工程工程垃圾清运合同》	
		无环保部门处罚	无	无	4	4	情况说明	
	可持续发展 （8分）	重大安全事故发生率	0%	0%	4	4	情况说明	
开展安全生产培训		1次	1次	4	4	会议签到、会议纪要、培训照片		
满意度 （10分）	服务对象 满意度（10分）	参建单位满意度	100%	100%	5	5	公卫中心建设项目满意度调查表（施工、监理、外装、内装单位）	
		审计、督查、巡视等问题反馈	无	无	5	5	经现场访谈，2025年无审计、督察、巡视等	
总 计					100	98		