

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	水城路幼儿园			建设/运营单位（盖章）	苏州浒墅关经济技术开发区社会事业局		
国家重大项目库代码	2107-320505-89-01-171915			地债管理系统项目编号	P21320505-0007		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.61		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.61	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成水城路幼儿园一座，总建筑面积约21114.35m ² ，其中地上建筑面积16847.94m ² ，地下建筑面积4266.41m ² ，规模为12轨36班。			建成水城路幼儿园一座，总建筑面积约21114.35m ² ，其中地上建筑面积16847.94m ² ，地下建筑面积4266.41m ² ，规模为12轨36班。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100.00%	3.00	3.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证、银行回单
		资金执行率	100%	100.00%	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证
		资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	安全检查制度、工程监理制度、工程监理资料与信息管理制度、进度管理制度、人员考核制度、台账、巡视检查制度、验收制度
制度执行有效性		有效	有效	5.00	3.50	安全检查制度、工作台账制度、沟通反馈制度、技术交底制度、农民工工资支付管理制度、上岗培训制度、项目管理制度、验收制度	
产出	数量指标	建筑面积	21114.35m ²	21114.35m ²	4.00	4.00	水城路幼儿园竣工测绘报告
		标准活动教室间数	36间	36间	4.00	4.00	平面布置详图
		特色活动教室面积	2102.9m ²	2102.9m ²	4.00	4.00	平面布置详图
		图书馆面积	470.8m ²	470.8m ²	4.00	3.98	平面布置详图
		机动停车位	71个	71个	4.00	4.00	水城路车位实测报告
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	竣工验收
		消防验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	苏高新住建消验字（2023）第0097号、苏高新住建消验字（2023）第0098号
		主体结构预计使用年限	50年	50年	4.00	4.00	结构设计总说明
		环保验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	水城路幼儿园环保验收报告
		抗震设防等级	7度	7度	4.00	4.00	结构设计总说明
时效指标	完工及时率	100%	100%	5.00	4.00	竣工验收	
成本指标	成本控制率	100%	100%	5.00	4.00	概算批复、支付凭证	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	支付凭证
	社会效益	推动学前教育事业发展	是	是	3.00	2.40	相关情况说明
		优化教育资源布局	是	是	3.00	3.00	相关情况说明
	生态效益	绿色建筑达标	一星级	基础级	5.00	4.00	江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇
可持续影响	提高基础设施水平	是	是	5.00	5.00	相关情况说明	
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	90%	90%	10.00	7.80	调查问卷
总 计					100.00	92.68	