

# 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	苏州高新区浒墅关镇高标准农田改造提升工程			建设/运营单位（盖章）	苏州市浒墅关现代农业综合开发有限公司		
国家重大项目库代码	2207-320505-89-05-800942			地债管理系统项目编码	P22320505-0006		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：改造提升3762亩现状耕地，项目耕作区均采用明渠灌溉； 目标2：耕作层厚度≤20cm，土壤有机质含量20g/kg以上； 目标3：灌排工程配套率100%，灌溉设计保证率达到95%以上； 目标4：项目区内道路平直，宜机作业，通达率100%。			目标1：改造提升3762亩现状耕地，项目耕作区均采用明渠灌溉； 目标2：耕作层厚度≤20cm，土壤有机质含量20g/kg以上； 目标3：灌排工程配套率100%，灌溉设计保证率达到95%以上； 目标4：项目区内道路平直，宜机作业，通达率100%。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	6.00	6.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证
		资金执行率	100%	100%	6.00	6.00	项目支付明细账、会计凭证
		资金使用合规性	合规	合规	6.00	6.00	项目支付明细账、会计凭证
	组织实施	项目管理制度健全性	健全	健全	6.00	6.00	安全管理制度、监理管理制度、考勤制度、人员报审、项目管理制度、验收制
制度执行有效性		有效	有效	6.00	4.80	工作台账、项目管理制度	
产出	数量指标	取得初步设计批复	取得	取得	6.00	6.00	立项批复、初步设计请示批复
		完成招标	完成	完成	6.00	6.00	监理中标通知书、中标通知书
		完成开工项目数	1	1	6.00	6.00	开工报告
	质量指标	监理工作开展率	100%	100%	6.00	6.00	会议签到表、农田考勤
	时效指标	开工及时性	及时	及时	6.00	6.00	工程开工令、竣工验收证明书、开工报
	成本指标	成本控制率	100%	100%	6.00	4.80	概算批复、支付凭证
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	6.00	6.00	支付凭证
	社会效益	提高农业生产抗风险能	有效	有效	6.00	4.80	相关情况说明
	生态效益	环保事件发生率	0	0	6.00	6.00	环保事件发生率、土源检测报告
	可持续发展	重大安全事故发生率	0	0	6.00	6.00	重大安全事故发生率
满意度	服务对象满意度	周边农户满意度	90%	100%	10.00	5.00	调查问卷
总计					100.00	91.40	