

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		阳山幼儿园			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区社会事业局	
国家重大项目库代码		2109-320505-89-01-464172			地债管理系统项目编号		P21320505-0008	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.53		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.53
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成阳山实验幼儿园一座，为原址重建项目，总用地面积8151.99m ² ，建筑面积约为13477m ² ，地上4层，地下1层，6轨18班。				建成阳山实验幼儿园一座，为原址重建项目，总用地面积8151.99m ² ，建筑面积约为13477m ² ，地上4层，地下1层，6轨18班。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	自评得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3.00	3.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证	
		资金执行率	100%	100%	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证	
		资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证	
	组织实施	项目管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	监理规划、监理实施细则、监理月报、施工组织设计、监理通知单、回复单	
制度执行有效性		有效	有效	5.00	4.00	安全培训签到表及附件、工程质量评估报告、监理工作总结、会议纪要、监理月报		
产出	数量指标	建筑面积	13477m ²	13477m ²	4.00	3.97	阳山幼儿园重建项目面积预测最终版	
		标准活动教室间数	18间	18间	4.00	4.00	平面布置详图	
		特色活动教室面积	920m ²	920m ²	4.00	4.00	平面布置详图	
		图书馆面积	175m ²	175m ²	4.00	2.86	平面布置详图	
		机动停车位	83个	83个	4.00	4.00	阳山幼儿园车位测绘成果报告	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	阳山幼儿园土建竣工验收证明书	
		消防验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	苏高新住建消验字〔2023〕第0054号、苏高新住建消验字〔2023〕第0053号	
		主体建筑预计使用年限	50年	50年	4.00	4.00	结构设计总说明	
		环保验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	环保验收合格	
		抗震设防等级	7度	7度	4.00	4.00	结构设计总说明	
时效指标	完工及时率	100%	100%	5.00	5.00	竣工验收		
成本指标	成本控制率	100%	100%	5.00	4.50	概算批复、支付凭证		
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	支付凭证	
	社会效益	推动学前教育事业发展	是	是	3.00	3.00	相关情况说明	
		优化教育资源布局	是	是	3.00	1.80	相关情况说明	
	生态效益	绿色建筑达标	一星级	基础级	5.00	5.00	《江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇》	
可持续发展	提高基础设施水平	是	是	5.00	5.00	相关情况说明		
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	90%	100%	10.00	7.80	调查问卷	
总 计					100.00	93.93		