

附件6

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		苏州高新区实验学校配套幼儿园项目			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局	
国家重大项目库代码		2311-320505-89-01-313009			地债管理系统项目编码		P24320505-0003	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.37		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.37
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	桩基工程完成，基坑围护工程完成。				已完成方案调整优化			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	7.00	7.00	债券资金到位凭证	
		资金执行率	100%	100%	6.00	6.00	项目资金支付凭证	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	6.00	6.00	依据施工管理制度、质量、安全生产管理制度、工程变更管理细则，监理制度及实施细则	
		制度执行有效性	有效	一般	6.00	6.00	项目施工履行报审程序、工程招投标手续，项目设计、施工、监理档案及时整理归档	
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	完成	2.00	2.00	初步设计批复	
		取得工程规划许可	取得	未取得	2.00	0.00	根据情况说明，暂未获得	
		取得施工许可	取得	未取得	2.00	0.00	根据情况说明，暂未获得	
		取得环评手续	取得	未取得	2.00	0.00	根据情况说明，暂未获得	
		开工项目数	1项	未涉及	2.00	0.00	未开工，暂未获得	
	质量指标	监理工作开展率	100%	未涉及	10.00	8.00	根据评价指南、公司制度等，暂未开展监理工作，按80%计算	
	时效指标	签证及时	及时	——	10.00	8.00	根据情况说明、评价指南等，暂未签证，按80%计算	
	成本指标	成本控制率	4000万以下	——	10.00	8.00	依据情况说明、评价指南等，无法判断工程成本控制情况，按80%计算	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	依地方专项债还本付息付费有关情况表、债券利息付款凭证	
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	——	5.00	4.00	依据情况说明、评价指南等，暂未涉及农民工开户	
	生态效益	环保垃圾处置率	100%	——	5.00	4.00	依据情况说明、评价指南等，暂无垃圾处置	
	可持续影响	重大安全事故发生率	0	——	5.00	4.00	依据情况说明、评价指南等，暂未涉及安全事故	
		开展安全生产培训（次）	1次	——	5.00	4.00	依据情况说明、评价指南等，暂未涉及安全培训	
满意度	服务对象满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	——	10.00	8.00	依据情况说明、评价指南等，暂未开展满意度调查	
总 计					100.00	80.00		