

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		苏州高新区保丰东路幼儿园新建工程			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局		
国家重大项目库代码		2205-320505-89-01-892379			地债管理系统项目编码		P23320505-0010		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年10月开工				主体封顶，外装施工完成，市政施工完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5.00	5.00	债券资金到位凭证		
		资金执行率	100%	100%	5.00	5.00	项目资金支付凭证		
		资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00	依据支付管理规定履行支付报批程序		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	依据施工单位工程质量管理制度的、安全生产管理制度、工程变更管理细则等，该项目管理制度健全性较健全		
		制度执行有效性	有效	有效	5.00	4.00	档案资料归档不完整，如工程招标准底预算资料，酌情按80%得分		
产出	数量指标	建筑面积（M2）	12993.56	13064.18	4.00	4.00	依据初步设计文本。		
		教室间数(间)	18	18	3.00	3.00	依可研和初设文本，保丰东路幼儿园有18间教室。		
		停车位数量（个）	47	51	3.00	3.00	依据初设文本，机动车停车位51个。		
	质量指标	主体建筑设计使用年限	50年	50年	5.00	5.00	根据初步设计文本		
		抗震设防烈度	7度	7度	5.00	5.00	依据初步设计文本		
	时效指标	完工及时性	100%	不及时	10.00	6.00	工程尚未完工，酌情按60%评分		
	成本指标	成本控制率	100%	80%	10.00	8.00	存在单项已超概算的情况，且工程未完工，无法判断工程成本控制情况。酌情按80%评分		
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	依据地方专项债还本付息付费有关情况表、债券利息付款凭证		
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	5.00	5.00	依据开户证明		
	生态效益	绿色建筑达标	一星级	无法判定	5.00	3.00	未竣工，不具备评定绿色建筑星级条件。酌情按60%评分		
	可持续影响	开展安全生产培训（次）	1	1	10.00	10.00	依据安全生产会议纪未查到有安全培训记录。		
满意度	服务对象满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	100%	10.00	9.50	未说明调查的项目相关方的抽查比例，无法判断样本量调查是否符合要求，酌情按95%得分		
总 计					100.00	90.50			