

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2025年度

项目名称		苏州高新区保丰东路幼儿园新建工程			建设/运营单位（盖章）		苏州浒墅关经济技术开发区建设局			
国家重大项目库代码		2205-320505-89-01-892379			地债管理系统项目编码		P23320505-0010			
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.64		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.64	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	苏州高新区保丰东路幼儿园项目建设完成，建筑面积13064.18平方米，规模为6轨18班					苏州高新区保丰东路幼儿园项目建设完成，建筑面积13064.18平方米，规模为6轨18班				
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	自评得分	评分依据			
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5.00	5.00	债券资金到位凭证			
		资金执行率	100%	100%	5.00	5.00	项目资金支付凭证			
		资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00	依浒墅关经开区财政支付管理规定履行支付报批程序			
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	依据施工管理制度、质量、安全生产管理制度、工程变更管理细则，监理制度及实施细则			
		制度执行有效性	有效	较有效	5.00	4.00	暂未项目竣财务竣工结算，酌情按80%得分			
产出	数量指标	建筑面积（M2）	13064.18	13035.38	4.00	3.60	依据竣工验收证书，酌情扣10%权重分			
		教室间数(间)	18	18	3.00	3.00	依据竣工验收说明、现场勘察			
		停车位数量（个）	47	47	3.00	3.00	依据竣工验收说明、现场勘察			
	质量指标	主体建筑设计使用年限	50年	50年	5.00	5.00	根据初步设计文本			
		抗震设防烈度	7度	7度	5.00	5.00	依据初步设计文本			
	时效指标	完工及时性	100%	74%	10.00	7.40	依据项目实施方案和工程竣工验收证明书			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	8.00	存在单项超概算的情况，酌情按80%得分			
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	5.00	5.00	依据专项债还本付息付费有关情况表、债券利息付款凭证			
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	5.00	5.00	依据开户证明			
	生态效益	绿色建筑达标	一星级	未完成	5.00	0.00	未在一星级绿色建筑公示及公告名单中			
	可持续影响	开展安全生产培训（次）	1	1	10.00	10.00	安全生产培训纪要、签到表、照片			
满意度	服务对象满意度	项目相关方满意度调查	≥90%	100%	10.00	9.50	依据项目满意度调查表、满意度调查方案、满意度调查报告，但样本调查量不足			
总 计					100.00	88.50				